


PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
"FAWAL" Filip Walczak
ul. Kobylogórska 16A
66-400 GORZÓW WLKP.
REGON 210278193, NIP 599-191-14-60



Gorzów Wlkp. 28.02.2023r.

Powiat Gorzowski

Ul. Pankiewicza 5 – 7

66-400 – Gorzów Wlkp.

Wyjaśnienie Inżyniera Kontraktu na interpelację Pani Anny Wichlińskiej, radnej Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 20 lutego 2023 roku.

Inżynier Kontraktu informuje, że na ostatniej radzie budowy, która odbyła się w dniu 22.02.br. poruszono sprawę niezwłocznego wykonania robót odtworzeniowych po ułożonej wcześniej kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jaworowej. Wykonawca zadeklarował, że roboty odtworzeniowe nawierzchni bitumicznej w ulicy Wyszyńskiego zostaną wykonane do 24.02.br., natomiast odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej do 03.03 br. Na dzień sporządzenia niniejszego pisma robót nie wykonano. Inżynier Kontraktu informuje, że niezwłocznie wyda Wykonawcy stosowne polecenie.

Odnośnie zabezpieczenia studzienek kanalizacyjnych, to Wykonawca każdorazowo na radach budowy jest informowany o konieczności doprowadzenia stanu drogi do takiego, aby uniemożliwić powstanie niebezpiecznych zjawisk stwarzających zagrożenie dla jej użytkowników. Jednocześnie IK każdorazowo podczas kontroli budowy wydaje stosowne polecenia, aby tym zjawiskom w miarę zapobiegać. Zgadza się z tym, że nawierzchnia, po której poruszają się jej użytkownicy jest na tyle nierówna i posiadająca tak wiele wyrw, że poruszanie się po niej zarówno samochodem jak i pieszo wymaga bardzo dużej uwagi, a co za tym idzie dłuższego czasu do jej pokonania. Za stan techniczny ciągów komunikacyjnych znajdujących się w obszarze placu budowy odpowiada Wykonawca robót i w przypadku powstania szkody na zdrowiu i mieniu osób trzecich po nim się przemieszczających, to na nim spoczywa pełna odpowiedzialność za taki stan rzeczy. Jednocześnie informujemy, że Wykonawca przystąpił do wykonywania konstrukcji projektowanej drogi, a co za tym idzie jej stan będzie się sukcesywnie poprawiał. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym robót do końca czerwca br. zostanie ułożona warstwa bitumiczna na całej długości drogi.

Nadzór Inwestorski

Koordynator zespołu inspektorów nadzoru

Jacek Walczak